


ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Հյուսիս-հարավ ճանապահային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 4-ի (Ագարակ-Քաջարան հատված) վարկային համաձայնագրում փոփոխությունների վավերացման նպատակահարմարության վերաբերյալ

Ա) Ծրագրի նկարագիրը.

- Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական կայունացման ու զարգացման հիմնադրամի միջոցներով: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 236 681 000 ԱՄՆ դոլար, այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 150 000 000 ԱՄՆ դոլար և Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորում 86 681 000 ԱՄՆ դոլար: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված շինարարության (Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+650-կմ 42+875) շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի շինարարություն) արժեքն ըստ հաստատված գնումների պլանի (ներկայացվում է Հավելված 1-ում) կազմում է 247 290 000 ԱՄՆ դոլար (այդ թվում՝ Եվրասիական կայունացման ու զարգացման հիմնադրամ՝ 135 000 000 ԱՄՆ դոլար և ՀՀ համաֆինանսավորում՝ 112 290 000 ԱՄՆ դոլար):
- Մանրամասն նախագծի կազմման համար հայտարարվել էր միջազգային մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել «Այ Առ Դի Ինջեներինգ (Իտալիա) և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)» ՀՁ ընկերությունը (այսուհետ՝ Խորհրդատու): 2019 թվականի հունիսի 11-ին կողմերի միջև ստորագրվել են համապատասխան պայմանագրեր՝ նախագծային աշխատանքների իրականացման և շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար: Պայմանագրով նախատեսված նախագծման աշխատանքները ժամանակին մեկնարկել են: Իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների վերջնական աշխատանքային նախագծին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով, շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլում Խորհրդատուն իրականացնելու է նաև հեղինակային հսկողություն:
- 2021 թվականի օգոստոսին Խորհրդատուն ներկայացրել է մանրամասն նախագիծը:
- Նախագիծը բաժանված է 2 լոտի՝
 - ✓ Լոտ 1՝ Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) և

- ✓ Լոտ 2՝ նախատեսվող Քաջարանի թունելի ելք - Սիսիանի նախատեսվող նոր խաչմերուկ (կմ 0+000-կմ10+700), այդ թվում Քաջարանի թունել (երկարությունը մոտ 7 կմ):



- Խորհրդատուի կողմից ներկայացված մանրամասն նախագիծը դիտարկվել է «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի մասնագետների կողմից և անցել է պարզ և համալիր փորձաքննությունները՝ ստացել դրական եզրակացություն: Կապալառուների ձեռք բերման գործընթացը նախնական նախատեսված է 2022 թվականի երրորդ եռամսյակում:
- Համաձայն Խորհրդատուի կողմից նախապատրաստված գնահատման՝ Լոտ 1-ի Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) շինարարության արժեքը կազմում է 247,294,023 ԱՄՆ դոլար (այդ թվում ԱԱՀ՝ 39,328,964 ԱՄՆ դոլար): Գնահատումը ներկայացվում է ստորև աղյուսակում:

PREPARATION OF DETAILED DESIGN, LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT PLAN OF ABOUT 32 KM ROAD FROM AGARAK TO TUNNEL EXIT, AND PREPARATION OF DETAIL DESIGN, LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT PLAN ON ABOUT 7 KM FROM TUNNEL ENTRANCE TO QUAIARAN AND ABOUT 6 KM OF THE TUNNEL AND ACCESS ROADS (TRANCHE 4) LOT1

ԱՊՐԱՐԱԿՑ ԻՌԻՆՉԵՎ ԹՈՒՆԵԼԻ ԵՎ ՄՈՏ 32 ԿՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՆՏՎԱԾԻ ՄԱՍԻՆՄԱՍՆ, ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ, ՓԱԹԵԹԻ, ՀՈՂԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱՐԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ, ԹՈՒՆԵԼԻ ՄՈՒՏՔԻՑ ԴԵՊԻ ՔԱՁԱՐԱՆ ՄՈՏ 7 ԿՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՆՏՎԱԾԻ, 6 ԿՄ ԹՈՒՆԵԼԻ ԵՎ ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԻ, ՀՈՂԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱՐԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ (ՏՐԱՆՇ 4) LNS 1

SUMMARY OF BILLS OF QUANTITIES
Ծավալների ամփոփագրի ամփոփ նախահաշիվ

BILL 1	Ընդհանուր ծախսեր / General Items		5,921,700.00
BILL 2	Հիմնական ճանապարհ / Main road		73,920,264.00
BILL 3	Հենապարներ / Retaining walls		5,778,114.00
BILL 4	Խողովակներ / Culverts		1,666,614.00
BILL 5	Հանգույցներ / Interchanges		4,364,598.00
BILL 6	Ե/ք ուղեանցեր հանգույցների վրա / overcrossings on interchanges	R/c	1,910,027.00
BILL 7	Ե/քրոնե ուղեանց գյուղատնտեսական և անասունների համար / R/c animal and agricultural underpass		4,894,280.00
BILL 8	Այլ աշխատանքներ / Others works		258,625.00
BILL 9	Թունելներ / Tunnels		25,680,324.65
BILL 10	Կամուրջներ / Bridges		105,980,992.73
BILL 11	Կոմունիկացիաներ / Utilities		5,598,247.48

A	ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ (ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԳԻՆ) / SUMMARY OF BILLS (TENDER PRICE)		235,973,786.86
B	որից 20% -ը ԱԱՀ / out of which VAT 20%		39,328,964.48
C	ՊԱՏՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏԵՎՈՂ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ (ՈՉ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ) / PROVISIONAL SUMS IN THE HANDS OF THE EMPLOYER (NON COMPETITIVE AMOUNTS)		11,320,236.14
D	որից շեղանկի պաշտպանության և լրացուցիչ երկրաբանական հետազոտությունների համար / out of which for slope protections and additional geological investigations		5,420,891.47
E	չնախատեսված ծախսերի համար / out of which contingencies for unexpected costs		5,899,344.67
A+B	ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ / PROJECT COST		247,294,023.00

Ծանոթություն /Արժեքը չի ներառում այլ ծախսերը/տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար նախատեսված ծախսեր, չնախատեսված ծախսերի կեսը ներառված է Ծավալների ամփոփագրի 1-11-ում:

Note: The price does not include other costs/technical and author supervision costs. Part of contingencies are included in Bills 1 to 11.
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ԱՆՆ ԴՈՒՍՐՈՎ ԵՎ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱԱՀ / AMOUNTS ARE IN USD AND VAT INCLUDED

Բ) Փոփոխությունների անհրաժեշտության հիմնավորում.

1. Վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն

- 2015 թվականի ապրիլի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգավման բանկի (այսուհետ՝ ԵԶԲ) միջև ստորագրվել է «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ) նախագծի ֆինանսավորման համար Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման մասին»

համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Վարկային համաձայնագիր): Համաձայն Եվրասիական զարգացման բանկի խորհրդի նախագահի 03.07.2017 թ. թիվ EΦCP 17-71 գրության (ներկայացվում է Հավելված 2-ում)՝ Վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի ավարտ է սահմանված 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

- Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կպահանջվի շուրջ 4 տարի, ներառյալ 1 տարի որակի համար նախատեսված երաշխիքային ժամկետը՝ **ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը իր լիազորությունների շրջանակում նպատակահարմար է գտնում վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի (մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը) երկարաձգման վավերացումը:**

2. Վարկային համաձայնագրով Լոտ 1 Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի շինարարությունը իրականացնելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների ավելացման անհրաժեշտություն

- 2014-2015 թվականներին «Էջիս Ինթերնեյշնլ» (Ֆրանսիա) կազմակերպության կողմից իրականացվել է Ագարակ-Քաջարան հատվածի նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, որի արդյունքում նախապատրաստվել է համապատասխան հաշվետվություն, որով հետագա բարելավման և մշակման համար առաջարկվել է նշված ճանապարհային միջանցքի երկու տարբերակ՝ A1 և A2: Նշված հաշվետվությունը հիմք է հանդիսացել Եվրասիական զարգացման բանկի հետ վարկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների համար:
- 2019 թվականին «Այ Առ Դի Ինջեներինգ (Իտալիա) և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)» ՀՁ ընկերության կողմից սկսվել են մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները: Իրականացված մանրամասն ինժեներական հետազոտություններից պարզ դարձավ, որ 2014-2015 թվականներին «Էջիս Ինթերնեյշնլ» (Ֆրանսիա) կազմակերպության կողմից իրականացված ուսումնասիրության հաշվետվությունում տեղ են գտել որոշ բացթողումներ, ինչը արձանագրվել է «Այ Առ Դի Ինջեներինգ (Իտալիա) և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)»

ՀՀ ընկերության 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ամսական հաշվետվությունում:
Մասնավորապես նշվել են հետևյալ բացթողումները՝

- ✓ Ծրագրի սկզբնակետը (կմ 0+000, դեպի Քաջարան տանող գոյություն ունեցող ճանապարհի հետ միացման կետ) մոտ 20 մ ավելի բարձր է, քան գոյություն ունեցող ճանապարհը: Նշվել է, որ այս տարբերությունը հնարավոր է առաջացել է այն պատճառով, որ «Էջիս Ինթերնեյշնլ» (Ֆրանսիա) կողմից կիրառվել է այլ կորորդինատային համակարգ, կամ ուսումնասիրության/չափագրման արդյունքները սխալ են:
- ✓ Տեխնիկատնտեսական հաշվետվությունում ներկայացված չէ Սիսիան-Քաջարան (մոտ 4.4 կմ) հատվածի վերջնամասին միացումը:
- ✓ Տեխնիկատնտեսական հաշվետվությունում ներկայացված չէ Քաջարանի ճանապարհի հանգույցը:
- ✓ Գոյություն ունեցող Մ2 ճանապարհի հետ հատման հատվածներում նախատեսվում են մեծ ծավալի փորման աշխատանքներ/ հանույթներ:
- ✓ Թունելի երկարությունը 4750 մ է և հյուսիսային ճակատամուտքը նախատեսված շինաշխատանքների համար դժվարիասանելի հատվածում է:
- ✓ Նախնական հաշվարկը վերաբերվում է միայն 20 կմ երկարությամբ ճանապարհին, այն դեպքում, երբ Ազարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք հատվածի երկարությունը կազմում է շուրջ 32 կմ:
- ✓ Կոմունիկացիանների տեղափոխումը և Լիճքի ճանապարհի միացումը ներառված չեն:
- ✓ 400 մ երկարությամբ թունելը Մեղրիի շրջանցիկ ճանապարհի հատվածում չի դիտարկվել ծախսերի հաշվարկում:
- ✓ Բնապահպանական խնդիրներ՝ մեծ մասշտաբի հողային աշխատանքների և մուտք ազգային պարկի տարածք:
- Ելնելով վերոգրյալ խնդիրներից և հաշվի առնելով «Այ Առ Դի Ինջենիրինգ (Իտալիա) և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)» ՀՀ ընկերությանը Պայմանագրով տրված տեխնիկական առաջադրանքը՝ Խորհրդատուն իրականացրել է լրացուցիչ հետազոտական աշխատանքներ, որոնց հիման վրա նախապատրաստվել է Ազարակ-Քաջարանի հատվածի նոր ծրագիծ և առաջարկել է նոր նախագծային լուծում (BLUE80): Նշված լուծումը հաստատվել է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի

ներդրումային ծրագրի կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Կառավարման խորհուրդ) կողմից (ներկայացվում է Հավելված 3-ում):

- Խորհրդատուն նախապատրաստել է նախնական նախագիծ, որի համաձայն Լոտ 1 Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի շինարարության նախնական արժեքը կազմել է շուրջ 250 մլն. ԱՄՆ դոլար (ներառյալ ԱԱՀ), ինչը շուրջ 85 մլն. ԱՄՆ դոլարով գերազանցում է ծրագրի սկզբում հաստատված գնումների պլանով շինարարության համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները:
- Նախնական նախագիծը, նախնական հաշվարկը և շինարարության համար պակաս գումարի խնդիրը քննարկվել է 2021 թվականի մարտի 5-ի Կառավարման խորհրդի նիստում: Կառավարման խորհրդի թիվ ՓՎ19-2021 արձանագրության 6-րդ մասի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով (ներկայացվում է Հավելված 4-ում) սահմանվել է Ծրագրի Ագարակ-Քաջարան 32 կմ ճանապարհահատվածի շինարարության ֆինանսական միջոցների պակասը (շուրջ 85 մլն. ԱՄՆ դոլար, ներառյալ ԱԱՀ) պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը՝ Ծրագրի համաֆինանսավորման համապատասխան չափի ավելացման եղանակով: Նշված խնդրի մասին տեղեկացվել է նաև Եվրասիական զարգացման բանկը:
- 2021 թվականի օգոստոսին Խորհրդատուն ներկայացրել է Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) ճանապարհահատվածի մանրամասն նախագիծը և շինարարության արժեքը, որը կազմում է 247,294,023 ԱՄՆ դոլար (այդ թվում ԱԱՀ՝ 39,328,964.48 ԱՄՆ դոլար):
- Հաշվի առնելով նշված հանգամանքները և Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) հատվածի շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի շինարարության համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների պակասուրդը (շուրջ 85 մլն. ԱՄՆ դոլար, ներառյալ ԱԱՀ), **ՀՀ փարածրային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը իր լիազորությունների շրջանակում նպատակահարմար է գտնում վարկային համաձայնագրում Ծրագրի համաֆինանսավորման վերաբերյալ համապատասխան դրույթների փոփոխությունների վավերացումը:**

Տարածքային կառավարման և

